

VILLE DE SAINTE-BRIGITTE-DE-LAVAL TRAVAUX SUR DIVERSES SECTIONS DU RÉSEAU D'AQUEDUC ET D'ÉGOUTS

N°	Tâche	Durée	Début	Fin	% Complété	21 Sep 09-12	09-19	09-26	10-03	10-10	21 Oct	10-17	10-24	10-31
1	Mobilisation, implantation	3 jours	Lun 21-09-13	Mer 21-09-15	100%	1								
2	Mise en place de la signalisation	3 jours	Lun 21-09-13	Mer 21-09-15	100%	2								
3	RUE DES DUNES	30 jours	Lun 21-09-20	Lun 21-11-01	11%									3
4	Installation de l'aqueduc temporaire	4 jours	Lun 21-09-20	Jeu 21-09-23	100%		4							
5	Pulvérisation	2 jours	Mer 21-09-29	Jeu 21-09-30	0%			5						
6	Pose des conduites	8 jours	Lun 21-10-04	Jeu 21-10-14	0%				6					
7	Travaux de voirie	8 jours	Mar 21-10-05	Ven 21-10-15	0%					7				
8	Essais sur conduite	2 jours	Ven 21-10-15	Lun 21-10-18	0%						8			
9	Travaux de préparation pavage	1 jour	Mer 21-10-20	Mer 21-10-20	0%							9		
10	Pavage	1 jour	Lun 21-10-25	Lun 21-10-25	0%								10	
11	Réfection des terrains	11 jours	Lun 21-10-18	Lun 21-11-01	0%									11
12	RUE DE L'AQUEDUC	28 jours	Jeu 21-09-23	Mar 21-11-02	6%									12
13	Installation de l'aqueduc temporaire	4 jours	Jeu 21-09-23	Mar 21-09-28	75%		13							
14	Pulvérisation	2 jours	Jeu 21-09-30	Ven 21-10-01	0%			14						
15	Pose des conduites	11 jours	Mer 21-10-06	Jeu 21-10-21	0%					15				
16	Travaux de voirie	11 jours	Jeu 21-10-07	Ven 21-10-22	0%						16			
17	Essais sur conduite	3 jours	Ven 21-10-22	Mar 21-10-26	0%							17		
18	Travaux de préparation pavage	2 jours	Mar 21-10-26	Mer 21-10-27	0%								18	
19	Pavage	2 jours	Jeu 21-10-28	Ven 21-10-29	0%									19
20	Réfection des terrains	15 jours	Mer 21-10-13	Mar 21-11-02	0%									20
21	RUE DE LA FABRIQUE	22 jours?	Lun 21-10-04	Mer 21-11-03	0%									21
22	Installation de l'aqueduc temporaire	4 jours	Lun 21-10-04	Jeu 21-10-07	0%									22
23	Pulvérisation	2 jours	Lun 21-10-04	Mar 21-10-05	0%									23
24	Pose des conduites	8 jours	Mar 21-10-12	Jeu 21-10-21	0%									24
25	Travaux de voirie	8 jours	Mer 21-10-13	Ven 21-10-22	0%									25
26	Essais sur conduite	2 jours	Ven 21-10-22	Lun 21-10-25	0%									26
27	Travaux de préparation pavage	1 jour?	Mer 21-10-27	Mer 21-10-27	0%									27
28	Pavage	1 jour	Ven 21-10-29	Ven 21-10-29	0%									28
29	Réfection des terrains	11 jours	Mer 21-10-20	Mer 21-11-03	0%									29
30	AVENUE ST-BRIGITTE	17 jours?	Lun 21-10-04	Mer 21-10-27	0%									30
31	Installation de l'aqueduc temporaire	4 jours	Lun 21-10-04	Jeu 21-10-07	0%									31
32	Excavation et remblai des puits	15 jours	Lun 21-10-04	Lun 21-10-25	0%									32
33	travaux de gainage	15 jours	Mer 21-10-06	Mer 21-10-27	0%									33
34	Réfection des puits	15 jours	Mer 21-10-06	Mer 21-10-27	0%									34
35	Travaux de voirie	2 jours	Mar 21-10-19	Mer 21-10-20	0%									35
36	Travaux de préparation pavage	1 jour?	Jeu 21-10-21	Jeu 21-10-21	0%									36
37	Pavage	1 jour?	Lun 21-10-25	Lun 21-10-25	0%									37
38	Essais sur conduite	2 jours	Mer 21-10-13	Jeu 21-10-14	0%									38
39	AVENUE ST-BRIGITTE À LA FABRIQUE	17 jours	Jeu 21-10-07	Lun 21-11-01	0%									39
40	Installation de l'aqueduc temporaire	2 jours	Jeu 21-10-07	Ven 21-10-08	0%									40
41	Excavation et remblai des puits	13 jours	Mar 21-10-12	Jeu 21-10-28	0%									41
42	travaux de gainage	10 jours	Mer 21-10-13	Mar 21-10-26	0%									42
43	Réfection des puits	13 jours	Jeu 21-10-14	Lun 21-11-01	0%									43
44	Essais sur conduite	2 jours	Jeu 21-10-28	Ven 21-10-29	0%									44
45	DÉLAI	43 jours	Mar 21-09-07	Ven 21-11-05	0%									45
46	EXTENSION DU DÉLAI	0 jour	Lun 21-11-08	Lun 21-11-08	0%									